

附件

铜川市耀州区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-197	9月16日	铜川市	耀州区	庙湾镇	陕西陕煤铜川矿业有限公司陈家山煤矿	陕西省铜川市耀州区	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，该公司在生产。锅炉房有3台6t/h燃煤锅炉，其中1台锅炉已封；正在进行煤棚建设和燃气锅炉房建设。存在问题：2台6t/h燃煤锅炉未淘汰。根据《铜川市大气污染防治工作领导小组办公室关于沮河上游沿线企业燃煤锅炉拆除工作的督办通知》（铜大气办督字〔2018〕44号）要求，燃煤锅炉必须于2018年10月15日前完成燃煤锅炉拆除工作。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX（陕西）-07-198	9月15日	铜川市	耀州区	孙塬镇	陕西满意水泥有限责任公司	陕西省铜川市耀州区	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，该企业在生产，矿山配备了5辆洒水车，3台潜孔钻配备有除尘器。该企业执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014），存在问题：1. 经查阅，窑尾在线监测系统2018年9月1日至9月15日日报表数据，显示9月9日17时至18时1个时段颗粒物折算浓度为21.4mg/m ³ ，超过20mg/m ³ 的执行标准，月报表未见异常数据；查阅窑头9月1日至15日在线监测系统日报表，9月8日共7个时段、9月9日共14个时段、9月10日共3个时段颗粒物折算浓度超标，月报表未见异常数据；该公司未提供超标情况说明；2. 矿区道路边坡未遮盖。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日
SX（陕西）-07-199	9月7日	铜川市	耀州区	孙塬镇孙塬村	铜川市耀州区润泽塑业有限公司	中国陕西省铜川市耀州区	排污口不规范	现场检查时，该厂在生产，热熔机、缝包机、印字机产生废气经活性炭吸附后外排，共有3个排气筒。存在问题：热熔机排气筒高度6米，缝包机、印字机排气筒高度9米，达不到15米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX（陕西）-07-200	9月3日	铜川市	耀州区	董家河循环经济产业园	铜川恒晟科技材料有限公司	陕西省铜川市耀州区	未安装治污设施	现场检查时，该企业在生产。存在问题：1. 均化库库顶未按照环评要求设置除尘设施；2. 回转窑排气筒未设置监测平台。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日