

附件

太原市阳曲县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-051	9月16日	太原市	阳曲县	泥屯镇东青善村	山西华辰汇众锅炉设备制造有限公司	中国山西省太原市阳曲县S50(岑筋高速)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 企业存在露天刷漆作业；2. 企业车间内焊接烟气处理装置未投入使用，焊接烟气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-052	9月15日	太原市	阳曲县	高村乡北白村	太原北白水泥制造有限公司	中国山西省太原市阳曲县X911(三马线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：脱硫石膏传输工序未完全密闭，下料口未落实减尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-053	9月15日	太原市	阳曲县	东黄水镇故县村	山西隆辉煤气化有限公司	中国山西省太原市阳曲县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：该企业筛焦工序皮带运输封闭不完全，堆场物料部分未覆盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-054	9月14日	太原市	阳曲县	黄寨镇	黄寨镇城晋驿村广场东约200米处堆场	中国山西省太原市阳曲县X224(贾城线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经信访举报人带领现场核查,举报内容属实,举报地点为阳曲县黄寨镇城晋驿村广场东约200米处,该举报点位有一处无名堆场,物料堆场大部分露天堆放,产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
SX-07-055	9月10日	太原市	阳曲县	黄寨镇	山西同为节能科技有限公司	中国山西省太原市阳曲县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,企业正在生产,存在问题:生产车间正在进行焊接作业,各焊接点均未安装焊烟净化器,焊接产生的烟尘直接排放。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-056	9月9日	太原市	阳曲县	黄寨镇	阳曲县黄寨镇108省道新阳西街崔家巷原宝佳装饰市场院内露天焚烧点	中国山西省太原市阳曲县G208(京昆线)	露天焚烧	现场检查发现,在阳曲县黄寨镇108省道新阳西街崔家巷原宝佳装饰市场院内有露天焚烧垃圾、枯草现象。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-057	9月9日	太原市	阳曲县	高村乡辛庄村	太原山水水泥有限公司	中国山西省太原市阳曲县	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 经调阅企业在线监测记录，8月30日晚21点-22点存在NO _x 小时浓度超标（497.05毫克/立方米），超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）氮氧化物400毫克/立方米的排放限值，企业在线监测记录也证实超标排放事实存在，企业现场未能提供出超标情况报告和处罚相关证明材料；2. 现场检查企业57台布袋布袋除尘器均未按照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）安装15米高烟囱，从风机排放口直接排放；3. 石膏上料口未安装布袋收尘装置。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月20日
SX-07-058	9月8日	太原市	阳曲县	黄寨镇大运路	渣土运输车（晋AA8012）	中国山西省太原市阳曲县G208（首邑西路）	渣土车覆盖不全	郑军宝驾驶的晋AA8012车辆从108国道阳曲县城段改造工地驶出，行驶在阳曲县黄寨镇大运路上，车辆满载易产生扬尘的渣土，未进行遮盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-059	9月8日	太原市	阳曲县	黄寨镇北郁利村	太原市广厦国兴荣混凝土有限公司	中国山西省太原市阳曲县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 据企业环评要求，原料库堆场应进行全封闭，现场检查时企业在堆场后面新建4个卸料门，存在粉尘扬散；2. 厂区未采取洒水等抑尘措施，装卸、运输过程中产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-060	9月7日	太原市	阳曲县	黄寨镇	山西省阳曲漆包线有限责任公司	中国山西省太原市阳曲县	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，经查阅企业环评，该企业涂漆和烘干工序产生油漆废气，其中烘干废气中的油漆废气由漆包机本身自带的催化燃烧装置焚烧处理。存在问题：该企业涂漆工序未安装VOCs集中收集处理设施，挂漆间能明显闻到油漆挥发性气体味道。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-061	9月6日	太原市	阳曲县	大孟镇	太原市阳曲县鑫锦威建材有限公司	中国山西省太原市阳曲县X224(贾城线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产，存在问题：1. 企业物料堆场未采取苫盖防尘措施；2. 厂区未采取有效减尘抑尘措施，扬尘污染明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
SX-07-062	9月5日	太原市	阳曲县	东黄水镇故县村	山西昊业新材料开发有限公司	中国山西省太原市阳曲县	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 部分连接布袋收尘装置的连接口大小不匹配，不能完全密闭，有粉尘逸散；2. 预制件车间布袋除尘器未按环评要求建设15米高烟囱。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日
SX-07-063	9月5日	太原市	阳曲县	泥屯镇	阳曲县万事通建材有限公司	中国山西省太原市阳曲县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该信访投诉举报属实，存在问题：1. 该企业正在拆除生产设施，未采取湿法作业，粉尘无组织尘排放严重；2. 堆场物料未苫盖，现场正在运输石粉，装卸作业产生扬尘，运输物料车辆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日