

附件

长治市长治县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-152	9月16日	长治市	长治县	郝家庄乡 东下郝村	长治县乾坤建材有限公司	山西省长治市长治县郝家庄乡东下郝村	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司隧道窑正在生产,发现问题:该公司脱硫塔两台一用一备加药泵均损坏,该企业现场未能提供出向当地环保局提出停止运行治污设施的申请,治污设施不正常使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-153	9月16日	长治市	长治县	郝家庄乡	长治县郝家庄乡荣盛建材有限公司	中国山西省长治市长治县G55(二广高速)	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，发现问题:该公司脱硫塔正在进行加药，加药池内液体经 pH 试纸检测呈酸性，pH 值为 3-4，脱硫塔不正常运行，环评批复为 2008 年 5 月 30 日审批，所编制的环境影响报告表未对脱硫设施进行要求。（已录像取证）	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月20日
SX-07-154	9月14日	长治市	长治县	八义镇	中铁隧道集团有限公司太焦铁路 TJXQ-1 标项目	中国山西省长治市长治县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，发现问题:该公司在厂区内，露天堆放大量易产生扬尘的物料（石子、石粉、黄沙），未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-155	9月14日	长治市	长治县	八义镇	长治县八义镇东南侧垃圾焚烧点	中国山西省长治市长治县司荫线	露天焚烧	现场检查时，该垃圾焚烧点正在进行焚烧，浓烟滚滚，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日
SX-07-156	9月13日	长治市	长治县	苏店镇苏店村	苏店镇苏店村村东壶高线南侧秸秆焚烧点	中国山西省长治市长治县壶高线	露天焚烧	现场检查时，该苏店村村东壶高线南侧农田正在焚烧秸秆，气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-157	9月13日	长治市	长治县	韩店镇经坊村	长治县经坊加油站	中国山西省长治市长治县S226(长陵线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正常运营,发现问题:1.油灌区油气回收口阀门损坏,油罐区油气回收装置无法使用,现场调阅该加油站卸汽油监控录像,发现油气回收设施使用异常(监控录像显示,2018年9月12日20点3分开始连接汽油灌阀门及油气回收阀门进行卸油(双管道),于2018年9月12日20点50分左右,将其中油气阀门连接管道更换连接92号汽油罐继续卸油);2.根据长治县环保局出具的验收意见,发现验收文件上注明该加油站共四台汽油机,3把汽油枪,该加油站实际建有3台汽油机,6把汽油枪,与验收文件上不一致。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
SX-07-158	9月11日	长治市	长治县	韩店镇韩川村	安庆中港航务工程有限公司韩川村中铁四局5号搅拌站	中国山西省长治市长治县	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该搅拌站正在生产,发现问题:1.该搅拌站传输带未完全密闭,搅拌楼上料传输带与罐体连接处粉尘量较大,厂区地面积尘较多,采取直接人工清扫处理(未洒水);2.车辆冲洗平台,用石头挡住,车辆进出未进行冲洗;3.上料口正在进行上料,已建设雾炮,雾炮未使用。(已录像取证)	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-159	9月10日	长治市	长治县	太行山农产品物流园区	山西天健宏邦建工重装有限公司	山西省长治市城区英雄路289号	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：1.喷漆工序正在作业，喷漆车间配有的VOCs气体收集处理设施未开启使用，风机处于停止状态，喷漆过程中产生的VOCs气体直接排向外部环境；2.焊接工序正在作业，焊接工序未按照环评要求安装配套的焊接烟尘净化机组，焊接过程中产生的废气直接排放。（检查全程已录像取证）	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-160	9月10日	长治市	长治县	郝家庄乡岭上村	长治县岭上建新预制厂	中国山西省长治市长治县S227	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，发现问题：1.该企业无任何环保手续；2.上料口工段有粉尘产生，未安装配套的粉尘收集处理设施；3.物料大棚未完全密闭，未安装降尘、抑尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-161	9月8日	长治市	长治县	荫城镇王坊村	长治县恒燃煤业有限公司	中国山西省长治市长治县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，有生产迹象，发现问题：1.筛分、破碎工序未采取有效减尘降尘措施；2.部分堆场物料未覆盖，产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-07-162	9月7日	长治市	长治县	苏店镇东申家庄村	长治县顺发洗煤有限公司	山西省长治市长治县光明路辅路	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：该企业破碎机、振动筛未按环评要求安装布袋式除尘器，车间粉尘未经有效收集处理。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10月20日
SX-07-163	9月7日	长治市	长治县	长陵路苏店南	长治市豪力钢结构有限公司	长治县长陵路苏店南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，发现问题：该公司焊接工序正在使用，配套建设的焊烟净化器未使用，产生的焊烟废气直接排放（已录像取证）。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-164	9月7日	长治市	长治县	苏店镇郝店村光明路西侧，再建207国道南侧	山西路桥建设集团有限公司	中国山西省长治市长治县苏店镇郝店村光明路西侧，再建207国道南侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，发现问题：下料口未安装粉尘收集处理设施，产生粉尘无组织排放（已录像取证）。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日
SX-07-165	9月6日	长治市	长治县	长治县工业园区锦绣街8号	山西长治维特衡器有限公司长治分公司	中国山西省长治市长治县锦绣街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司正在生产，发现问题：1.焊接工序正在生产，根据环评要求焊烟工序应建设焊烟净化器，配套的焊烟净化器未使用，焊烟未经处理直接无组织排放；2.喷漆房未使用，喷涂后的产品正在生产车间晾干，地面上有尚未凝固漆痕，存在污染隐患。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日