

附件

## 济源市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-224	9月13日	济源市	济源市	思礼镇	凯华万洋新型建材有限公司	河南省济源市思礼镇循环产业园	工业粉尘无组织排放	群众投诉反映的思礼镇工业园区万洋石棉厂，经查实为河南凯华万洋新型建材有限公司。现场检查时集棉、固化、熔制工序在生产。1. 原料装卸、上料工序运输皮带未密闭；2. 原料棚未落实围挡，防逸散；3. 烟囱目测呈白色；4. 投诉反映部分属实。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-225	9月9日	济源市	济源市	天坛办事处	天坛恒通彩砖厂	河南省济源市天坛办事处白涧村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时公司未生产。存在问题：产品堆放场地未硬化，物料堆放未入棚或覆盖，且运输带未密封。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-226	9月4日	济源市	济源市	承留镇	鑫盛墙体材料有限公司	河南省济源市承留镇承留村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司在生产，存在问题：原料堆存场未落实三面围墙，并高于物料2米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-227	9月3日	济源市	济源市	思礼镇	中保建材厂	河南省济源市思礼镇范寺村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，公司正在生产，存在问题：生产区粉尘不能有效收集。喷淋抑尘未运行，地面未见有洒水痕迹。破碎口未安装除尘设施，运输皮带未密封作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-268	9月13日	济源市	济源市	承留镇	捷达磨料有限公司	济源市承留镇小寨村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时公司未生产，存在问题：1. 原料进料口未落实三面围挡，一面进料。（原料含部分水份）但环评2005年编制的并未对原料口有要求；2. 除尘灰场未落实三防措施，硬化、围挡，且原料灰较细小成白色，地面积存粉尘较多；3. 以上问题，可以反映群众投诉部分属实，但投诉人并未留电话，所以无法回复投诉人。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-269	9月9日	济源市	济源市	天坛办事处	河南国泰建筑安装有限公司济源加气块分公司	河南省济源市白涧村	工业粉尘无组织排放	现场检查时公司正在生产，存在问题：1. 破碎工序石灰卸车过程产生无组织工业粉尘未有效收集；2. 破碎密闭车间场地积存大量粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月30日