

附件

洛阳市吉利区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-278	9月27日	洛阳市	吉利区	河阳街道办事处	隆惠石化工程有限公司	河南省洛阳市吉利区北环路北侧207国道西侧	未安装治污设施	现场检查正在生产，正在电焊作业。存在问题：1. 3名电焊工正在露天电焊，未安装电焊烟气净化器，电焊烟气无组织排放，据查现场有3个巨型压力容器，焊接量很大；2. 车间内有3名电焊工正在电焊，未安装电焊烟气净化器，电焊烟气无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。	10月31日
HN-08-280	9月27日	洛阳市	吉利区	吉利街道办事处	洛阳市吉利区源通砂石厂	中国河南省洛阳市吉利区吉利街道办事处华北路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在问题：大量物料露天堆放，未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-281	9月27日	洛阳市	吉利区	吉利街道办事处华北路	洛阳吉泰实业有限公司砂石堆场	中国河南省洛阳市吉利区吉利街道办事处华北路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,该堆场约有1.6万方砂石露天堆放,未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日
HN-08-279	9月27日	洛阳市	吉利区	康乐街道办事处	河南执象石化科技有限公司一期10万吨/年改性沥青项目	中国河南省洛阳市吉利区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该建筑工地正在施工。存在问题:1.土方挖掘未采取湿法作业;2.部分土方、物料露天堆放未覆盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-282	9月20日	洛阳市	吉利区	康乐街道办事处	黎明化工研究设计院有限责任公司	洛阳市吉利区康乐街道办事处道南路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在运行。存在问题:1.电解槽正在运行,电解槽阴极放空尾气正在排放,尾气按环评要求需经二级水解+碱洗后排放,现场对碱洗罐液体用pH试纸测试,呈酸性,不符合环评要求,废气处理设施不正常运行;2.实验室无环评审批手续,设备正在运行,现场对碱洗罐液体用pH试纸测试,呈酸性。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-283	9月26日	洛阳市	吉利区	康乐街道办事处北陈村	洛阳市吉利区康乐街道办事处北陈村任建渠不锈钢加工厂	中国河南省洛阳市吉利区康乐街道办事处北陈村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.无环保审批手续；2.露天刷漆，喷漆件室外晾干，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-284	9月20日	洛阳市	吉利区	康乐街道办事处康窑村	洛阳市吉利区乐吸塑料制品厂	中国河南省洛阳市吉利区康乐街道办事处康窑村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现厂址无环保手续，热熔挤出工序正在运行，未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-285	9月22日	洛阳市	吉利区	西霞院街道办事处	吉利区经五路施工工地	中国河南省洛阳市吉利区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在施工。存在问题：1.施工现场除北侧有围挡，其余三侧无围挡；2.非作业面渣土未覆盖；3.未建设进出车辆冲洗设施。。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日