

附件

阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-124	10月2日	阳泉市	平定县	柏井镇里 牌林村	平定县乾 丰养殖有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县七柏线	未安装治污 设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业内设有鸡蛋托盘厂，无工商和环保手续；2. 工业窑炉正在使用未拆除，托盘烘干工段产生的废气直排；3. 院内煤渣、废纸、制浆工段产生的废料露天堆放；4. 养殖场供热锅炉型号为JM—2.0，未拆除。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-125	10月2日	阳泉市	平定县	柏井镇里 牌岭村	平定县煜 昊建材有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县七柏线	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 现场该企业未能提供营业执照及环评手续；2. 破碎工段的布袋除尘器未接电，未运行；3. 雾炮机未使用；4. 厂区石粉、石子露天堆放，厂区扬尘较大，未采取抑尘措施；5. 排气筒高度不足15米。	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-126	10月9日	阳泉市	平定县	岔口乡东峪井村	阳泉市珠泉耐火材料有限公司	中国山西省阳泉市平定县东西线	排污口不规范	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题:1. 导热油炉排气筒未按照环评要求建设，高度不足 30m。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-09-127	10月5日	阳泉市	平定县	东庄村	平定县东庄村垃圾焚烧点	中国山西省阳泉市平定县下南茹村线	露天焚烧	现场检查时发现，该垃圾点正在焚烧垃圾，烟浓度较大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
SX-09-128	10月6日	阳泉市	平定县	冠山镇北暂时村	阳泉市海山商贸有限公司屠宰场东侧 200 米处无名加工厂	中国山西省阳泉市平定县 G307(歧银线)	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题:1. 该企业正在生产聚合物抗裂砂浆，混料搅拌工段未安装粉尘收集处理设施，粉尘直排外环境，地面积尘严重; 2. 院内豆腐加工点有 2 台 1 蒸吨以下燃煤锅炉，一台供豆腐坊生产使用，锅炉有余热; 3. 该企业未提供工商及环评等手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-129	10月7日	阳泉市	平定县	冠山镇常 家沟村	平定县昌 达耐火材 料有限公 司	中国山西省 阳泉市平定 县	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 破碎工段正在生产，雾炮机未运行，未落实到抑尘减尘措施；2. 破碎车间设置两台风扇，粉尘未经收集处理直排外环境。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-130	10月5日	阳泉市	平定县	冠山镇大 林山	山西鑫阳 盛贸易有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题。1. 该企业现场未能提供环评手续；2. 该企业焊接工序多台焊机正在使用，安装的焊烟净化器未开启，通过排风扇直排外环境。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-131	10月6日	阳泉市	平定县	冠山镇南 暂石村	阳泉市万 和油脂有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县 G307（岐 银线）	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现，该企业有1台0.5蒸吨燃煤锅炉未拆除，具备生产使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-132	10月13日	阳泉市	平定县	冠山镇宋家庄村	亮晶晶砂锅有限公司南侧无名物料堆场	中国山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该点存放有大量易扬尘物料，占地面积约6000多平方米，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-133	10月10日	阳泉市	平定县	冠山镇新建路兴隆市场	老陈钣金喷漆部	中国山西省阳泉市平定县新建路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1.该企业喷漆工序未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。油漆气味刺鼻，对周围环境影响严重。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-134	10月10日	阳泉市	平定县	广阳路与新建路交汇处	平定县自来水公司庙沟加压站西侧20m焚烧点	中国山西省阳泉市平定县新建路	露天焚烧	现场检查时发现，该点有焚烧垃圾和落叶现象，烟浓度较大，影响周边环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-135	10月9日	阳泉市	平定县	红富庄村	平定县鑫升碳素厂	中国山西省阳泉市平定县东西线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业原料堆放区未落实环评验收意见，未建设隔离墙或采取封闭措施，现场粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-136	10月5日	阳泉市	平定县	巨城镇柴家庄村	阳泉市嘉诚耐火材料有限公司	中国山西省阳泉市平定县水韩线	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 2个破碎车间未采取密闭措施，上料口未安装粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放严重；2. 车间地面积尘严重，空气中粉尘浓度特别大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-137	10月14日	阳泉市	平定县	平定县	平阳路G207加油站东北115米无名集装箱喷漆加工点	中国山西省阳泉市平定县G207(平定路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 喷漆作业露天进行，未落实VOCs整治要求，有机废气直排；2. 露天堆放大量油漆桶。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-138	10月8日	阳泉市	平定县	石门口乡 南坪村	阳泉市长 青石油压 裂支撑剂 有限公司	中国山西省 阳泉市平定 县府新街	工业粉尘无 组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，部 分车间抑尘措施不到位，粉尘较大。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
SX-09-139	10月8日	阳泉市	平定县	石门口乡 南坪村	平定县恒 旺耐火材 料有限公 司	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存 在以下问题：1. 下料斗布袋除尘器未运 行，粉尘未经收集直接排放；2. 竖窑顶 部加料口密闭不严，有部分废气直接排 放。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-140	10月1日	阳泉市	平定县	石门口乡 南上庄村	平定县天 虹石油压 裂支撑剂 有限公司	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	未安装治污 设施	现场检查时发现，该企业正在生产，生 产车间物料输送带未完全密闭，混料机 未按照环评要求安装粉尘的收集处理 设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-141	10月1日	阳泉市	平定县	石门口乡 南上庄村	平定县栋 宇建材有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	未安装治污 设施	检查时发现，该企业正在生产，1台筛分机未安按照环评要求装集气罩且未与布袋除尘设施连接；输送带未按环评要求进行全密闭，破碎车间喷淋设施未开启，车间粉尘较大，进厂检查之前脱硫塔疑似未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-142	10月8日	阳泉市	平定县	石门口乡 南上庄村	平定县鑫 泉矿业有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 破碎工段上料口未密闭；2. 生产车间和输送带未密闭；3. 车间及厂区道路积尘严重；4. 物料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-143	10月8日	阳泉市	平定县	石门口乡 南上庄村	平定县石 门口乡宏 玉脱硫材 料厂	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	工业粉尘无 组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 石粉下料口收尘不到位，粉尘无组织排放；2. 道路积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-144	10月1日	阳泉市	平定县	石门口镇 南上庄村	平定县成 虹石油压 裂支撑剂 有限公司	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	治污设施不 正常运行	检查时发现，该企业正在生产，混料机配套的布袋除尘器未运行，生产车间粉尘较大；脱硫塔未运行，脱硫塔存在旁路。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-145	10月13日	阳泉市	平定县	宋家庄村	敬平液化 气储备站 东侧无名 热熔加工 厂	中国山西省 阳泉市平定 县	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 现场未提供营业执照及环评手续；2. 热熔挤出工段未安装VOCs废气收集处理设施；3. 2台粉碎机未安装粉尘收集处理设施，车间粉尘较大；4. 热熔挤出工段车间气味刺鼻。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-146	10月7日	阳泉市	平定县	锁簧镇朝阳堡村	朝阳堡村村口南10m、古州伟峰煤业东侧200米处洗煤厂	中国山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：该企业大量煤炭、煤粉、煤矸石、煤泥露天堆放未采取苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-147	10月6日	阳泉市	平定县	锁簧镇谷头村	平定县鑫瑞木炭厂	中国山西省阳泉市平定县	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 炭烟烟雾净化器未运行，治污设施老化破损，部分废气未经收集处理直排外环境；2. 排气筒私自设置闸板；3. 木炭窑顶部多处孔洞未密封，无组织废气直排环境。	调查核实，依法查处。	11月15日
SX-09-148	10月6日	阳泉市	平定县	锁簧镇谷头村	平定县祥和成木炭厂	中国山西省阳泉市平定县	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业炭窑烟雾净化器未运行，且窑体有其他排放口，生产时废气直排外环境；2. 木焦油未收集直排外环境。	调查核实，依法查处。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-149	10月6日	阳泉市	平定县	锁簧镇西 白岸村	平定县同 心石业有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现，该企业正在生产，检查时临时停产，存在以下问题：1. 大量石粉、石灰露天堆放，未采取苫盖；2. 有1台0.2吨的燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-150	10月10日	阳泉市	平定县	新建路兴 隆市场底 商	平定县秀 诚汽修部	中国山西省 阳泉市平定 县新建路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 喷漆工序未安装 VOCs 收集处理设施，有机废气直排；2. 电焊机未安装旱烟净化器。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-151	10月9日	阳泉市	平定县	阳泉平定 县岔口村	平定县永 安钛业有 限公司	中国山西省 阳泉市平定 县	排污口不规 范	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 该企业排气筒建设不规范，有两块活动的可调节闸板。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-152	10月7日	阳泉市	平定县	阳泉平定 冶西小河 滩	阳泉煤业 集团五矿 华旺建筑 安装工程 公司	中国山西省 阳泉市矿区 G20(青银高 速)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现,该企业正在生产。存在问题:该企业已建设物料堆放场,部分物料未苫盖,未入库堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
SX-09-153	10月12日	阳泉市	平定县	阳泉市平 定县外环 路	平定县神 云轿车维 修中心	中国山西省 阳泉市平定 县	未落实VOCs 整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.喷漆工序未安装VOCs处理设施,喷漆工序生产时产生的废气未经处理,通过引风机引入排气筒直排外环境。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
SX-09-154	10月5日	阳泉市	平定县	冶西镇东 庄村	阳泉市玉 福门工贸 有限公司	中国山西省 阳泉市平定 县	未安装治污 设施	现场检查时发现,该企业正在生产,存在以下问题:1.该企业有焊接工序,未安装焊烟净化器,焊接工作时产生的焊烟通过排风口直排外环境;2.该企业有喷漆房,检查时喷漆工段未生产,同时该工段未安装配套治污设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-155	10月11日	阳泉市	平定县	冶西镇下 冶头村	平定县乾 越煤矸石 再生利用 有限公司	中国山西省 阳泉市平定 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 出料口及原料输送带未密闭；2. 原料堆场部分物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
SX-09-156	10月9日	阳泉市	平定县	岳家庄村	平定县岳 家庄社会 福利耐火 厂	中国山西省 阳泉市平定 县东西线	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时发现，该企业未生产，存在以下问题：1. 2台雷蒙磨的包装口未按照环评要求设置集尘罩；2. 有一台0.1蒸吨的燃煤锅炉未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
SX-09-157	10月2日	阳泉市	平定县	张庄镇宁 艾村	山西贝特 瑞新能源 科技有限 公司	山西省阳泉 市平定县	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 备用二级喷淋塔正在运行，喷淋塔碱液槽内喷淋液经PH试纸测试呈酸性；2. 该脱硫塔已老化破损，酸性喷淋液外溢；3. 喷淋塔无加碱台账。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-158	10月2日	阳泉市	平定县	张庄镇宁艾村	阳泉杰鑫晟工贸有限公司	中国山西省阳泉市平定县宁南线	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，存在以下问题：1. 喷淋塔配套的碱液循环池经 PH 试纸测试呈强酸性，ph 值为 2，企业有加碱但量不够，循环碱液无法达到喷淋效果；2. 筛分机未安装集气罩；3. 厂区扬尘比较大。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日