

附件

运城市夏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-597	10月9日	运城市	夏县	裴介乡大吕村	山西博润机械有限公司	中国山西省运城市夏县裴介乡大吕村	未安装治污设施	现场检查时，该企业铸件表面清理生产工序正在进行生产。存在问题：1. 环评要求铸件表面清理生产工序要在密闭的干式喷漆烘干房内进行，废气经喷漆烘干房自带的漆雾处理系统和有机废气处理系统收集后由15米排气筒排放。现场检查时该生产工序未按照环评要求在密闭的干式喷漆烘干房生产，未安装污染防治设施，生产废气无组织排放，未完成整改擅自进行生产；2. 企业生产车间环境较差粉尘较大；3. 铸件抛丸清砂工序布袋除尘器已损坏，现场试运行大量粉尘喷出。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-598	10月9日	运城市	夏县	裴介镇小吕村	夏县恒达公路工程有限公司	中国山西省运城市夏县裴介镇小吕村	未安装治污设施	现场检查时，该企业沥青混凝土生产线处于停产状态，水稳生产线正在进行生产。存在问题：1. 水稳生产线未按照环评要求安装相关污染防治设施。一是筒仓未安装负压集尘、布袋除尘器和排气筒。二是搅拌机未安装集尘罩、布袋除尘器和排气筒；2. 除尘喷雾炮机未正常运行；3. 物料输送带未进行密闭；4. 现场粉尘污染较大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
SX-09-599	10月9日	运城市	夏县	裴介镇朱吕村	夏县裴介镇梦杰板材厂	夏县裴介镇朱吕村	排污口不规范	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：1. 环评要求烟气排放口需要15米，现场查看排放口未达到15米；2. 裁边、抛光等生产工序收尘设施效果不佳，场地内粉尘较大。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-09-600	10月9日	运城市	夏县	裴介镇朱吕村	夏县裴介镇晋式家具加工部	中国山西省运城市夏县裴介镇朱吕村桥底	未安装治污设施	现场检查时，该加工部未进行生产。存在问题：1. 该加工部未办理环评相关手续；2. 切割、打磨、抛光等生产工序未安装污染防治设施，厂房内粉尘较大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-601	10月8日	运城市	夏县	水头工业园区	山西常运农业机械有限公司	中国山西省运城市夏县水头工业园区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业处于停产状态。存在问题：喷漆工序有机废气治理设施废滤棉未及时更换。检查时废滤棉已结块布满过滤粉尘，环评要求废滤棉需要2个月更换一次，查看更换记录上一次更换时间为2018年7月18日，已超过更换时间。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-602	10月8日	运城市	夏县	水头工业园区	水头镇工业园区秸秆焚烧点(山西禹鑫管业有限公司厂区内)	中国山西省运城市夏县水头镇工业园区	露天焚烧	检查发现该企业厂区荒地内有秸秆焚烧点，检查时该焚烧点产生大量烟尘，对周边环境造成较大污染。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-603	10月8日	运城市	夏县	水头工业园区	山西晨丰交通设备制造有限公司	中国山西省运城市夏县水头工业园区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：检查时焊接生产工序正在生产，焊接过程中未使用焊烟净化器处理焊接烟气污染物，厂区产生较大烟气污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-604	10月8日	运城市	夏县	水头工业园区	夏县水头镇富荣建筑材料加工厂	中国山西省运城市夏县水头工业园区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未进行生产，加热炉温度为226度，经调查该企业为夜间生产。存在问题：1. 污染物排放口设置不规范，该企业烟气排放口高度不足15米；2. 现场使用PH试纸测试湿式脱硫除尘循环池酸碱度显示为酸性，检查发现企业只有一袋烧碱而且已硬化，通过查看企业“锅炉废气治理设施运行台账”发现未记录加药数量，污染治理设施不正常运行；3. 生产设备与环评批复不相符。环评报告和排污许可证上记录该企业煤气发生炉只有1台，现场检查时发现有2台规格大小不同的煤气发生炉；4. 该企业生产环境较差，“跑冒滴漏”情况严重。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
SX-09-605	10月7日	运城市	夏县	水头镇高速公路收费站旁	运城市夏县水头镇高速公路左侧农田秸秆焚烧点	中国山西省运城市夏县水头镇高速公路收费站左侧	露天焚烧	检查发现夏县水头镇高速公路收费站旁，有露天焚烧秸秆，现场发现几处火点，浓烟较大。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-606	10月13日	运城市	夏县	夏县滨河 菜市场	夏县瑶峰 镇晨光钣 金烤漆店	中国山西省 运城市夏县 S232	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽修厂正常营业。存在问题：1. 未办理环评相关手续；2. 烤漆房未安装 VOCs 治理设施，现场有刚喷完漆汽车在烤房内停放，地面堆有很多油漆桶。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-607	10月10日	运城市	夏县	瑶峰镇八 一街	山西天立 电缆有限 公司	山西省运城 市夏县八 一街一号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：1. 检查时该企业 120 挤塑机、90 挤塑机两条生产工序正在进行生产，未安装有 VOCs 治理设施，废气无组织排放；2. 企业内发现有露天喷漆的现象。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-608	10月13日	运城市	夏县	瑶峰镇南师	夏县瑶峰镇景辰实木门喷漆加工点	中国山西省运城市夏县瑶峰镇南师村西500米	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在进行生产。1. 该企业属于家具制造行业，有切割、打磨、胶合、喷漆等生产工序，不在夏县散乱污清单内；2. 切割、打磨、胶合等生产工序正在生产，喷漆房和厂房内都有明显的喷漆痕迹，喷漆物件正在晾晒；3. 各产污环节均未安装污染治理设施，有机污染物、粉尘等污染物直排；4. 未办理环保等相关手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-609	10月13日	运城市	夏县	瑶峰镇挪过村口	夏县瑶峰镇盛茂汽修厂	中国山西省运城市运城夏县瑶峰镇挪过村口	未落实VOCs整治要求	现场检查，该汽修厂未办理环保手续，烤漆房未安装VOCs治理设施，烤漆房正常接通生产用电，房内存放有20多桶油漆，现场正在对三辆车辆进行打磨，准备进行喷漆。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-610	10月12日	运城市	夏县	瑶峰镇上留村	夏县夏都经济建设投资有限公司(夏县实验中学工地)	山西运城瑶峰镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地正在进行施工。存在问题：1. 车辆冲洗装置和雾炮机没有使用；2. 堆场存放有大量物料、土堆未进行苫盖，现场扬尘较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-611	10月12日	运城市	夏县	瑶峰镇益民村	夏县瑶峰镇无名家具加工点	中国山西省运城市夏县	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该家具加工厂正在进行生产。存在问题：1. 该加工厂未办理环保等相关手续；2. 检查时加工点打磨、胶合、喷漆等生产工序正在生产，均未安装环保治理设施，粉尘、VOCs等污染物直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
SX-09-612	10月13日	运城市	夏县	瑶峰镇禹王市场对面	夏县瑶峰镇红云钣金烤漆部	中国山西省运城市夏县S232	未落实VOCs整治要求	检查时，该汽修厂正常营业。存在问题：1. 未办理环保手续；2. 烤漆房正常通电，各项设备正常运行，现场存放20多桶油漆，检查时烤漆房内有一辆刚喷过漆的汽车，现场有刺鼻的油漆味，烤漆房未安装VOCs治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
SX-09-613	10月10日	运城市	夏县	瑶峰镇中留村	夏县瑶峰镇小郭汽修厂	中国山西省运城市夏县瑶峰镇中留村交警队西50米	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂未进行生产。存在问题：烤漆房未安装VOCs治理设施，检查时未进行喷漆，烤漆房内有一辆已完成喷漆作业的车辆，烤漆房内有浓重的油漆味，有明显的喷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-09-614	10月13日	运城市	夏县	禹王乡秦 寺村	夏县禹王 乡正峰铁 门加工部	中国山西省 运城市夏县 禹王乡秦寺 村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。1. 该企业属于铁门加工类，有切割、焊接、喷漆等生产工序；2. 检查时正在进行切割，现场有刺鼻的油漆味，喷漆工序有明显的生产痕迹，喷漆物件正在晾晒；3. 各项产污环节均未安装污染治理设施，有机污染物、粉尘等污染物直排；4. 未办理环保等相关手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日