

附件

洛阳市伊滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-202	2018/12/20	洛阳市	伊滨区	寇店镇	洛阳乐迪 食品有限公司	洛阳市伊滨 区寇店镇烟 岭大道	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业车间有生产。存在问题：1. 检查时该企业反应车间正在生产，配套的喷淋塔+光氧催化处理设施均未有启用，光氧催化设施底部有滴水迹象，检查组现场要求启用环保设施，但无法启用；2. 反应车间产生的有机废气未经处理，废气通过喷淋塔底部管道(私设旁管)排向旁边积水池，通过积水池直接对外排放，现场闻有明显刺激性异味；3. 现场使用 PH 值试纸测试喷淋塔旁积水呈酸性，喷淋塔未按要求添加碱性处理试剂；4. 反应车间 3#反应釜未建设废气收集设施，其产生废气无法进行收集。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-203	2018/12/15	洛阳市	伊滨区	庞村镇	科达办公家具有限公司	洛阳市伊滨区庞村镇S320	排污口不规范	现场检查时，该企业部分车间有生产，烘干工段、喷涂车间按重污染天气预警响应措施停产。存在问题：1. 喷涂车间按环评报告要求配套有大旋风+袋式除尘设施，未配套规范废气有组织排放的排气筒；2. 烘干炉建有3根15米高的排气筒，其中2根排气筒直排厂房外，未配套环保设施，且另一根排气筒废气处理设施未见；3. 该企业机压、电焊工序正在生产，但配套的废气集气罩部分未开启。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/1/15
HN-14-204	2018/12/12	洛阳市	伊滨区	庞村镇	中塑实力管业制品厂	洛阳市伊滨区庞村镇	未安装治污设施	现场检查时，该企业车间未生产，但生产设备有余温。存在问题：1. 该企业只是简易生产车间，投料粉尘只配套建有简易回收布袋收集设施，粉尘不能有效收集，未按环评报告要求规范进行有组织排放和建设15米高排气筒，且现场机器设备表面粉尘(灰)较多，粉尘无组织排放现象严重；2. 挤出工段未配套环保治污设施，挤出生产时产生的热熔废气存在无组织排放。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-205	2018/12/10	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	麦达斯铝业有限公司	洛阳市伊滨区诸葛镇玉林路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业车间部分工序在生产。存在问题：熔铸及均热炉工段配套粉尘废气处理设施未运行，打磨车间未按环评要求配套集尘罩。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30