附件

焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-163	2020-01-09	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	河南昊辰精密制造有限公司	焦作市城乡一体化示范区文丰路 1028 号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业制蜡车间正在生产，废气处理设施为低温等离子、光氧催化两级处理，现场光氧催化处理设施正在运行，但低温等离子废气处理设施仪表及电源灯显示未通电。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HN-201918-164	2020-01-13	焦作市	城乡一体化示范区	文昌街道	焦作中凯矿山机器有限公司	焦作市城乡一体化示范区 S308 聚原物流对面	未安装治污设施	现场检查时，该企业铸模车间正在生产作业，金属熔炉正在使用，未安装废气收集处理设施，废气无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2020/3/22
HN-201918-165	2020-01-05	焦作市	城乡一体化示范区	/	城中村改造滨河社区一期建设项目工地	焦作市山阳区民主南路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地未施工，现场大面积土方裸露，未苫盖。	进一步调查核实，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-166	2020-01-04	焦作市	城乡一体化示范区	/	4S店拆迁项目工程	焦作市城乡一体化示范区迎宾路大沙河大桥南约150m西侧原4S店	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该项目正在施工,存在问题:1.使用机械进行拆迁作业,未采取喷淋、洒水等降尘、减尘措施;2.重污染天气橙色预警期间,使用气割枪进行露天切割。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/3/22
HN-201918-167	2020-01-03	焦作市	城乡一体化示范区	/	焦作碧桂园项目工地	焦作市城乡一体化示范区世纪路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,工地内水泥路面积尘严重,未及时清扫,也未洒水降尘。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/3/22
HN-201918-168	2020-01-11	焦作市	城乡一体化示范区	苏家作乡	河南省森泽机械制造有限公司	焦作市城乡一体化示范区苏家作乡寨卜昌村西口	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.1名工人正在用电锤进行铸件清砂作业,未采取粉尘收集处理措施,地面积尘严重;2.工作组进入焊接车间后,工人立即停止作业并离开厂房,车间内烟尘较大,大门未关闭,废气经排风扇直排外环境;3.铸造车间内1台搅砂机未处于粉尘集气罩下方,其它2台搅砂机无粉尘收集措施;4.厂区内地面积尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201918-169	2020-01-09	焦作市	城乡一体化示范区	文苑街道	焦作福进机械制造有限公司	焦作市山阳区文丰路	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，焊烟废气产生点位与废气收集处理设施集气罩距离较远，焊烟废气无法有效收集，车间大门未关闭，焊烟无组织排放明显。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-170	2020-01-08	焦作市	城乡一体化示范区	/	大江重工（焦作）有限公司	焦作市城乡一体化示范区中原路（南段）2555号	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，部分操作工位焊烟废气产生点位与废气收集处理设施集气罩距离较远，焊烟废气无法有效收集，无组织排放明显。	进一步调查核实，依法整改。	2020/3/22
HN-201918-171	2020-01-04	焦作市	城乡一体化示范区	/	大沙河大桥附近无名物料堆场	焦作市城乡一体化示范区迎宾路大沙河大桥南150米	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场正在进行取土作业，存在问题：1.未采取喷淋、洒水等减尘、降尘措施；2.大面积裸土未苫盖；3.渣土车在出场时未进行冲洗；4.车牌号为豫 H7WB13 的渣土运输车辆未苫盖，运输过程中扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22