

附件

唐山市曹妃甸区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-425	6月11日	唐山市	曹妃甸区	装备制造产业园区	唐山汇鑫嘉德节能减排科技股份有限公司	中国河北省唐山市曹妃甸区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在以下问题：厂区北侧的烧结灰堆场尚未清理完成，且未做到全部苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-426	6月11日	唐山市	曹妃甸区	曹妃甸木业产业园	唐山曹妃甸木业股份有限公司	中国河北省唐山市曹妃甸区滨海道	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在以下问题：1. 该公司项目环评要求多片锯及开料锯配建脉冲式布袋除尘设备，处理后须高空排放，检查发现该公司的多片锯及开料锯采用湿式除尘且未按照要求封闭式生产，与环评及审批要求不符；2. 该公司场地有部分废边角料废锯末露天堆放。	按环评批复要求安装、完善治污设施，并确保正常使用；对废气物料及时清理，采取有效防治扬尘措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-427	6月11日	唐山市	曹妃甸区	中小企业 园区	唐山市成贸 机械设备有 限公司	中国河北省 唐山市曹妃 甸区	未安装治 污设施	现场检查时正在生产，存在以下 问题：1. 两台自动切割机未配建 相应的废气处理设施；2. 项目存 在露天切割组装作业，产生的废 气无组织排放未收集处理。	按环评批复要求安装治污设施， 并确保正常使用。	7月15日
HB-01-428	6月13日	唐山市	曹妃甸区	南堡开发 区	唐山融德路 桥材料有限 公司	中国河北省 唐山市曹妃 甸区 S262(迁曹 线)	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时正在生产，存在以下 问题：1. 物料堆场有部分物料未 覆盖；2. 厂区地面未做到完全硬 化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或 建设挡风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-429	6月13日	唐山市	曹妃甸区	唐海镇	唐山凯欣元 商贸有限公司	中国河北省 唐山市曹妃 甸区永丰路	物料堆场 未落实扬 尘治理措 施	现场检查时未生产，存在以下问 题：原料和散料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或 输送方式；块状物料入棚入仓或 建设挡风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
HB-01-430	6月13日	唐山市	曹妃甸区	中小企业 园区	唐山市曹妃 甸融基工贸 有限公司	中国河北省 唐山市曹妃 甸区 S262(迁曹 线)	清单内整 改类“散乱 污”未完成 整改	现场检查时未生产，存在以下问 题：1. 该公司厂区西侧料场上的 两套搅拌设施未运行，但未安装 废气防治设施；2. 厂区西侧物料 堆场黄沙等物料未能完全覆盖； 3. 厂区地面未完全硬化。	淘汰类“散乱污”按照“两断三 清”标准关停取缔；整改类“散 乱污”限期完成整治任务，经相 关部门会审签字后方可恢复生 产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-01-431	6月13日	唐山市	曹妃甸区	中小企业 园区	唐山珏海新 型建材有限公司	中国河北省 唐山市曹妃 甸区	建筑工地 未落实“六 个百分百” 要求	现场检查时该公司项目目前处于 施工建设阶段，存在以下问题： 施工场地地面未做到完全硬化。	严格落实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	6月30日
HB-01-432	6月14日	唐山市	曹妃甸区	唐海镇	曹妃甸区凯 安汽车修理 部	中国河北省 唐山市曹妃 甸区永丰路	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时正在生产经营，存在 以下问题：1. VOCs 治理设施不到 位喷漆房外有一股油漆味，仅设 置水喷淋过滤。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密 闭工艺或在有集气系统的密闭空 间进行，收集后的废气经处理达 标后排放。	7月5日
HB-01-433	6月15日	唐山市	曹妃甸区	一农场	汇通路桥建 设集团有限 公司	中国河北省 唐山市曹妃 甸区 S364	未落实 VOCs 整治 要求	现场检查时未生产：存在以下问 题：1. 该公司下风口有明显异味； 2. 沥青卸料口无组织废气未有效 收集。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密 闭工艺或在有集气系统的密闭空 间进行，收集后的废气经处理达 标后排放。	7月5日