

附件

沧州市沧县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1146	6月27日	沧州市	沧县	风化店乡	沧州市明华不锈钢制品有限公司	中国河北省沧州市沧县风化店乡小圆（凤凰工业区）	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业部分车间正在生产，淋砂工序整治生产，粉尘未按照环评要求进行收集处理，废砂壳露天堆放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1147	7月2日	沧州市	沧县	风化店乡	冀 J32565 渣土运输车	中国河北省沧州市沧县 G307(歧银线)	渣土车覆盖不完全	冀 J32565 的渣土车正在运输渣土，未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	7月10日
HB-02-1148	6月30日	沧州市	沧县	旧州镇乡	王德成维修部（沧县航缘橡胶机械厂）	旧州镇乡东关村中国河北省沧州市沧县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现在检查时，企业未生产，环境影响登记表经营范围仅切割、组装，但该企业新增抛光、打磨、喷漆加工工序；车间内存放有喷枪和漆料，车间门口有一台成品机械设备表面有近期喷漆的痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1149	6月28日	沧州市	沧县	李天木乡	沧县贾招财汽车配件厂	中国河北省沧州市沧县李天木乡皂坡村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产，环保审批验收手续齐全，现场检查该企业近期有生产过的痕迹，抛丸机配套的收集软管断开，现场让企业负责人开启抛丸机后，抛丸粉尘通过断开的收集管直接在车间内扩散，附近地面积存有大量抛丸粉尘。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HB-02-1150	6月28日	沧州市	沧县	李天木乡	沧县圣峰建材经销处	中国河北省沧州市沧县李天木乡李天木村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，白灰经销处正在经营中，部分白灰已苫盖，部分白灰堆放于厂房内，部分白灰露天堆放未苫盖，堆放场地地面未硬化。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1151	6月29日	沧州市	沧县	汪家铺乡	沧盐路于桥村北东三环工地	中国河北省沧州市沧县汪家铺乡于桥村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	项目正在施工中，运土车辆运输作业时未密闭处理，挖机作业时未采取湿法作业，现场扬尘较大，施工场地周边未百分之百围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-1152	6月29日	沧州市	沧县	汪家铺乡	汪家铺乡人民政府东侧工地	中国河北省沧州市沧县汪家铺乡	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在施工中，项目施工场地进出口地面未硬化，渣土堆未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1153	7月2日	沧州市	沧县	汪家铺乡	长龙建材	中国河北省沧州市沧县汪家铺乡彭店	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，企业正在生产，无环保审批验收手续，投料搅拌机正在生产，未采取污染防治措施，作业时扬尘明显，部分砂石露天堆放，运输车辆未加盖处理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1154	7月2日	沧州市	沧县	汪家铺乡	宪章建材	中国河北省沧州市沧县汪家铺乡彭店	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，部分砂石原料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，现场有一台筛沙机，未密闭也未落实污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1155	7月2日	沧州市	沧县	汪家铺乡	晨阳雨露幼儿园南50米处楼板厂	中国河北省沧州市沧县汪家铺乡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施，运输车辆未覆盖，进料口未采取任何防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1156	6月26日	沧州市	沧县	汪家铺乡	大港油田第三采油厂第四采油作业区第二采油管理站官西一站	河北省沧州市沧县汪家铺乡杨桥村	治污设施不正常运行	现场检查时，企业加热炉正在进行停炉作业，但配套的排气筒正在向外环境排放黑烟。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1157	7月1日	沧州市	沧县	兴济镇	沧县金贤新型建材厂	中国河北省沧州市沧县兴济镇陆官屯	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时未生产,存在的问题:有环保审批手续但未验收,石灰堆场未按环评要求落实全封闭措施,部分物料露天堆放未苫盖,现场扬尘明显,投料口采用半封闭措施,未采取有效收集处理措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1158	7月1日	沧州市	沧县	兴济镇	郭树景机箱厂(沧州信正电气设备有限公司)	中国河北省沧州市沧县兴济镇北街	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查企业未生产,有环评审批手续但未验收,焊接废气未按环评要求落实收集处置。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1159	7月1日	沧州市	沧县	兴济镇	兴济镇兴济浴池	中国河北省沧州市沧县兴济镇建国街	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查,燃煤锅炉已拆除,但现场堆放有一台燃煤茶水锅炉,旁边有一堆煤,茶水锅炉有余温,有近期使用的痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1160	7月1日	沧州市	沧县	兴济镇	北桃杏村村西300米处534省道旁塔吊构件货场	中国河北省沧州市沧县兴济镇北桃杏村	未落实VOCs整治要求	现场检查时,在534省道旁有一堆场内堆放着塔吊物件,表面有新鲜的油漆,地面有喷漆的痕迹,边上有几堆使用过的油漆桶堆放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1161	7月1日	沧州市	沧县	兴济镇	兴济镇104国道华峰公司南50米加油站改造工程	中国河北省沧州市沧县G104(京福线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该工地正在施工,存在问题:现场渣土未覆盖,扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1162	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县鑫亿丰机械加工厂	中国河北省沧州市沧县张官屯乡王辛庄	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,脱蜡工序正在生产,其余车间未生产,脱蜡车间废气未收集,废气无组织排放;制壳车间废气收集管道断开,抛丸机粉尘收集不完善,围墙外抛丸粉尘堆积严重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1163	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县国峰铸造厂(沧州亮鑫金属制品有限公司)	中国河北省沧州市沧县张官屯乡南大铺村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,打磨工段正在生产,打磨粉尘直接通过排风扇排放至围墙外,抛丸机粉尘经收集后也排放至围墙外,未采取有效收集处理措施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1164	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县鑫来精密铸造厂	中国河北省沧州市沧县张官屯乡南大铺村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时,企业未生产,抛丸机粉尘未采取有效收集处理措施,粉尘在围墙外堆积。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1165	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县新敏铸造厂	中国河北省沧州市沧县张官屯乡南大铺	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时企业未生产，抛丸、打磨粉尘收集后用简易的小脸盆盛水处置，围墙外粉尘堆积严重，粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1166	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县金韵精密铸造有限公司	中国河北省沧州市沧县张官屯乡南大铺村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查企业未生产，制壳模车间使用氯化氨，现场无氨气收集处置装置，氨气无组织排放，有刺鼻的气味，企业现场未提供任何环保相关手续，车间内地面积有厚厚的粉尘，无组织粉尘排放严重，壳模焙烧的废气排气筒引发机故障，无法开启。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月15日
HB-02-1167	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县鑫亿丰机械加工厂河对面覆膜砂堆场	中国河北省沧州市沧县张官屯乡王辛庄	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-1168	7月4日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县天利和铸造厂	张官屯乡南大铺中国河北省沧州市沧县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查企业未生产，近期有生产过的痕迹，抛丸机收集软管脱落，粉尘无组织排放，除尘砂露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-02-1169	7月6日	沧州市	沧县	张官屯乡	沧县张官屯乡小朱庄村南排河北侧道路旁砂石堆场	中国河北省沧州市沧县张官屯乡	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日