

附件

阳泉市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-096	7月22日	阳泉市	经济技术开发区	城区驼岭头村	阳泉市钢材木材租赁大市场	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	焚烧垃圾或树叶	检查时发现该市场内正在焚烧大量木材废料等生活垃圾,大量烟尘无组织排放。	依法查处,加大检查力度。	7月30日
SX-03-097	7月12日	阳泉市	经济技术开发区	侯家沟村	侯家沟新村工地	山西省阳泉市郊区学院路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时,该工地正在施工。1.沙石物料露天堆放未覆盖;2.工地无喷淋降尘措施;3.车辆进出口无车辆清洗设施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-098	7月15日	阳泉市	经济技术开发区	开发区	山西日本能源润滑油有限公司	山西省阳泉市城区阳铝路	未落实 VOCs 整治要求	检查时企业正常生产。该企业3个储油罐顶部呼吸口未安装油气回收净化装置,造成有机废气直接排放大气环境中。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-099	7月16日	阳泉市	经济技术开发区	开发区	山西华鑫电气有限公司	山西省阳泉市开发区长泉路	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 壳体车间内焊接工序作业时未使用焊接烟气净化设施，车间门窗均为敞开状态，造成焊接烟气无组织排放；2. 企业喷漆工序和烘干工序采取活性炭吸附工艺治理废气，检查时喷漆废气治理设施活性炭箱中未装填活性炭，造成喷漆烘干废气未经处理直接排放至外环境；3. 固化干燥炉未按环评审批要求安装配套的污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-100	7月18日	阳泉市	经济技术开发区	开发区	山西欣通建设发展有限责任公司	山西省阳泉开发区G207(锡海线)	未安装治污设施	检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 焊接打磨工序未建设配套的烟气处理设施；2. 等离子火焰切割机未安装配套的烟气处理设施；3. 未建设封闭式喷漆车间，未安装配套的喷漆废气处理设施，喷漆工序在敞开式车间内作业。企业生产过程中产生的废气未经处理直接排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-101	7 月 21 日	阳泉市	经济技术开发区	开发区	阳泉市鑫跃石油加油站	山西省阳泉市开发区 G207(李白路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台 1 蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
SX-03-102	7 月 16 日	阳泉市	经济技术开发区	开发区北海路	阳泉华越创力采掘机械制造有限公司	山西省阳泉市开发区北海路	治污设施不正常运行	检查时,该企业正在生产。焊接车间门窗均为敞开状态,焊接工序作业时,配套的焊接烟气净化装置未使用,造成焊接烟气未经处理,直接排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8 月 10 日
SX-03-103	7 月 15 日	阳泉市	经济技术开发区	开发区大连东路	山西众晟达汽车贸易有限公司	山西省阳泉市开发区大连街	未落实 VOCs 整治要求	检查时,该企业正在营业。喷漆房采用过滤棉过滤+活性炭吸附+光氧催化工艺处理喷漆废气,检查时发现废气治理设施中未加装活性炭,造成喷漆废气不能得到有效处理,直接排入大气环境中。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8 月 10 日
SX-03-104	7 月 15 日	阳泉市	经济技术开发区	开发区大连东路	阳泉联华丰田汽车销售服务有限公司	山西省阳泉市开发区大连东街	未落实 VOCs 整治要求	检查时企业正在经营。该企业喷漆房采用过滤棉过滤+活性炭吸附+光氧催化工艺处理喷漆废气。检查时,活性炭箱中的活性炭因长时间未更换活性炭孔已堵死,已无法起到处理作用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-105	7月15日	阳泉市	经济技术开发区	开发区广州路	阳泉市麟豪机械制造有限公司	山西省阳泉市开发区广州路	未安装治污设施	检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 喷涂工序未采取密闭措施，喷涂和烘干工序均未安装废气处理设施，喷涂废气未经处理直接排入外环境；2. 涂胶和热压工序均未安装废气处理设施，有机废气未经处理直接排放；3. 生产车间内藏有一台用于喷涂烘干的燃煤锅炉，未拆除。该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-106	7月18日	阳泉市	经济技术开发区	开发区广州路	山西世纪佳华建材有限公司	山西省阳泉市开发区广州路	工业粉尘无组织排放	检查时，该企业正在生产。产品为建筑用粘合砂浆，生产设备为砂浆储罐，破碎机，拌和机和输送带，该企业未配套建设任何大气污染处理设施。车间内外积尘量大，生产时，粉尘无组织排放至大气环境中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-107	7月18日	阳泉市	经济技术开发区	开发区广州路	阳泉市华奥起重机械有限公司	山西省阳泉市开发区广州路	未安装治污设施	检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 未建设封闭式喷漆房，未安装配套的喷漆废气处理设施，喷漆工序车间外露天喷漆晾晒，地面积存大量的漆渣；2. 焊接工序未配套安装烟气处理设施，焊接烟气未经处理直接排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-108	7月18日	阳泉市	经济技术开发区	开发区广州路	阳泉市广源吸塑门厂	山西省阳泉市开发区广州路	工业粉尘无组织排放	检查时企业正在生产。存在问题：1. 企业雕刻机配套的布袋除尘器落口无布袋收尘，地面聚积大量粉尘，无组织排放到大气环境中；2. 喷胶工序露天喷胶，废气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-111	7月17日	阳泉市	经济技术开发区	开发区平阳路	阳泉市开发区平阳路食品加工店	山西省阳泉市开发区G207(李白路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该加工点有两台1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-112	7月15日	阳泉市	经济技术开发区	开发区青岛路	方大添加剂(阳泉)有限公司	山西省阳泉市郊区青岛路	治污设施不正常运行	检查时，该企业正在生产。两座产品包装车间正在作业，两包装车间分别配套的两台布袋除尘器未运行，车间内外地面积尘较大。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-113	7月17日	阳泉市	经济技术开发区	开发区青岛路	阳泉市澳丽丝科技涂料有限公司	山西省阳泉市开发区青岛路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有两台1蒸吨以下燃煤锅炉，该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-114	7月17日	阳泉市	经济技术开发区	开发区青岛路	阳泉美鹰汽车美容烤漆护理中心	山西省阳泉市开发区青岛路3号	未安装治污设施	检查时企业正在营业。该企业喷烤漆房未安装配套的废气处理设施，造成喷烤漆废气未经处理直接排放至外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-115	7月19日	阳泉市	经济技术开发区	开发区泉中路	阳泉市汇特隆汽车销售服务有限公司	山西省阳泉市开发区泉中路	未落实VOCs整治要求	检查时企业正在营业。该企业喷烤漆房的喷漆废气处理设施未安装活性炭和过滤棉。造成喷烤漆废气未经处理直接排放至大气环境中。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
SX-03-116	7月15日	阳泉市	经济技术开发区	开发区王珑村	阳泉煤业华鼎机械有限公司	山西省阳泉市开发区三亚街	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，焊接工序正在焊接，未使用焊接废气净化设施，焊接废气无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-117	7月18日	阳泉市	经济技术开发区	开发区温州街	阳泉市王珑耐火材料厂	山西省阳泉市开发区温州街	工业粉尘无组织排放	检查时企业正在生产。存在问题：1. 物料大棚未采取全封闭措施；2. 物料落料口未采取封闭措施，未配套安装除尘器；3. 一套破碎机 and 两套球磨机未安装配套的除尘设施。生产时大量工业粉尘无组织排放至大气环境中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-118	7月16日	阳泉市	经济技术开发区	开发区温州路	阳泉市金钰鑫源轻钢彩板有限公司	山西省阳泉市开发区温州街	未安装治污设施	检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 焊接车间门窗均为敞开状态，焊接工序作业时，未使用焊接烟气净化设施（该企业已配备焊接烟气净化设施），造成焊接烟气未经处理直接排放至大气环境中；2. 喷漆工序未建设封闭式的喷漆房和喷漆废气治理设施，直接在敞开状态的车间进行喷漆，喷漆废气未经处理直接排放至大气环境中。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-119	7月15日	阳泉市	经济技术开发区	开发区长岭	阳泉市开发区源汇钢材厂	山西省阳泉市开发区G207(平安路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台约0.1蒸吨燃煤锅炉，院内有煤堆。该锅炉未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-120	7月12日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	驼岭头村煤炭和沙石料场	山西省阳泉市郊区阳泉东立交桥	物料堆场未落实扬尘治理措施	该煤炭沙石料场露天堆放，未建设防尘抑尘网，未采取覆盖措施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-121	7月12日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	山西亚美建筑工程材料有限公司	山西省阳泉市郊区 G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时,该企业正在生产。物料堆场仅建设遮雨棚四周未封闭,露天堆放物料未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-122	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉经济开发区可伦建材经销部	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	未安装治污设施	检查时企业正在生产石灰膏,车间内未安装任何粉尘收集设施,车间内外空气中弥漫着大量的粉尘。大量粉尘无组织排放到大气环境中。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。	8月10日
SX-03-123	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉经济技术开发区红光瓷砖经销部	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台1蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-124	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉经济技术开发区盛达木材经销部	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该经销部有一台1蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在2017年10月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-125	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉经济技术开发区万合装修部	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	检查时正在生产。发现该厂在敞开式车间内以及车间外打磨切割大理石石材,未安装任何粉尘处理净化设施,车间内外地面和机器上积尘较重,粉尘无组织排放至大气环境中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-126	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉市经纬商贸有限公司	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台 1 蒸吨以下自制冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-127	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	义白路木材市场 8 号木材加工厂	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台 1 蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-128	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	山西博森奇工贸有限公司	山西省阳泉市开发区 G207(平安路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台 0.35 蒸吨冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-129	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	山西荣盛飞腾商贸有限公司	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有 1 蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-130	7月21日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉经济技术开发区凯丰彩钢厂	山西省阳泉市开发区 G207(平安路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台 1 蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-131	7 月 21 日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	山西振西贸易有限公司	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该企业有一台 0.12 蒸吨冬季取暖用燃煤锅炉,该锅炉未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日
SX-03-132	7 月 22 日	阳泉市	经济技术开发区	驼岭头村	阳泉市经济开发区钢材木材租赁大市场	山西省阳泉市开发区 G207(锡海线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	检查时发现该市场院内有一台 1 蒸吨以下冬季取暖用燃煤锅炉,未在 2017 年 10 月底前取缔,不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7 月 30 日