

附件

西咸新区秦汉新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-034	11月13日	陕西省 西咸新区	秦汉新城	窑店街办	中国陕西省西咸新区西部芳香园南秦汉大道西土堆	中国陕西省西咸新区西部芳香园南秦汉大道西	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，存在问题：露天存放大量土堆，未苫盖极易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	12月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-041	11月15日	陕西省 西咸新区	秦汉新城	周陵街办	陕西华星 电子开发 有限公司	秦汉新城周 陵新兴产业 园区	未安装治污 设施	经现场检查，企业正常生产，发现存在问题：破碎筛粉工序按照环评要求未配套建设湿法除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX（陕西） -12-036	11月18日	陕西省 西咸新区	秦汉新城	双照街办	西安万盛 木业有限 公司秦汉 新城分公 司	秦汉新城五 陵塬路以 南双照街 道办陈村 商业街	治污设施不 正常运行	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 开料、刨料、锯料、铣型等工序产生的粉尘，未按照环评，将收集的粉尘经过中央吸尘系统+袋式除尘器除尘通过15米高的排气筒排放。中央吸尘系统和袋式除尘器未正常运行，生产车间无组织粉尘排放严重。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-12-038	11月20日	陕西省 西咸新区	秦汉新城	正阳街办	陕西大河粉业有限公司	秦汉新城正阳办韩家湾村	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正常生产,发现问题:该企业2010年项目建设时,配套安装了水浴除尘设施;2017年8月,按照当地环保部门要求进行污染防治设施技改,新安装脱硝和水流浴脱硫设施。脱硝工艺为制备尿素溶液通过管道向锅炉内喷入,达到脱硝效果。检查时发现喷尿素溶液管道压力表指示为零,未向炉内喷洒尿素溶液。烟气未进行脱硝处理,直接排放。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	12月30日
SX(陕西)-12-039	11月20日	陕西省 西咸新区	秦汉新城	正阳街办	西咸新区何氏炒货有限公司	秦汉新城正阳街办马家堡村	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,存在问题:生物质锅炉未安装布袋除尘器,使用水浴除尘。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日
SX(陕西)-12-040	11月20日	陕西省 西咸新区	秦汉新城	正阳街办	咸阳爱客食品有限公司	秦汉新城五陵源旅游路	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,存在问题:生物质锅炉未安装布袋除尘器,使用水浴除尘。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-037	11月24日	陕西省 咸 西 新 区	秦 汉 新 城	渭城街办	咸 阳 昱 隆 票 据 印 务 有限公司	秦汉新城朝 阳五路	未 落 实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 1. 印刷工序正常生产,VOCs 处理设施正在 安装施工中,印刷工序中产生的 VOCs 经收集后未经设施处理直接排放;2. 表 格印刷工序产生的 VOCs 未经处理直接 排放,治污设施未运行。负责人不在, 未能提供环评。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行,收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的,依据《大气污 染防治法》第一百零八 条,立案处罚。	12月30日