

附件

咸阳市永寿县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -11-011	11月6日	咸阳市	永寿县	监军镇兴 寿路中段	永寿新宏 盛节能制 品制造有 限公司	中国陕西省 咸阳市永寿 县兴寿路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查该公司正在生产，主要问题： 注塑成型工序未配套建设 VOCs 废气治 理设施，废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX（陕西） -12-127	11月14日	咸阳市	永寿县	永寿县能 化建材工 业园区	永寿县金 狮化工有 限公司	中国陕西省 咸阳市永寿 县永店公路	未安装治污 设施	现场检查时该企业正在生产中，发现问题：1. 需配套建设的污染防治设施未经验收已投入使用（已与第三方机构签订验收合同，准备进行自主验收），经现场检查不具备验收的基本条件；2. 粉尘收集设施和除尘降尘设施建设不完善，车间粉尘堆积严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日
SX（陕西） -12-125	11月18日	咸阳市	永寿县	监军镇火 车站大街	永寿博雅 包装有限 公司	中国陕西省 咸阳市永寿 县冯永路	未安装治污 设施	现场检查，该企业正在生产中，行业类型为塑料加工行业，已办理环保手续，但塑料热熔及成型工序未安装VOCs废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -12-126	11月21日	咸阳市	永寿县	监军镇田 丰村边 200米处	监军镇田 丰村外200 米312国道 旁无名砂石 料堆场	中国陕西省 咸阳市永寿 县G312(沪 霍线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查，该砂石堆场，大量砂石堆放 未进行覆盖，约4000平方米。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	12月15日