

附件

焦作市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-073	2019-09-15	焦作市	城乡 一体化 示范区	/	焦作市天 益科技有 限公司	焦作市示 范区南海 路	排污口不 规范	现场检查时，该企业未生产，抛光工段废气布袋除尘排气筒高度未满足环评要求的 15 米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019-10-30
HN-201910-074	2019-09-20	焦作市	城乡 一体化 示范区	/	焦作市瑞 诚机械制 造有限公 司	焦作市示 范区 X011 黄河大道 269 号	其他涉气 环境问题	现场检查时，该企业未生产，主要设备（中频电炉）有余温，属临时停产（晚八点到次日凌晨一点生产）。存在问题：1. 模型工序制模上砂工段下料口（产尘点）未配置集气罩，也未采取密闭措施，设备及地面粉尘堆积严重，模型工段配套的布袋除尘无脉冲装置，上砂装置也未采取密闭措施，大量粉尘洒落地面，并且与布袋除尘设备连接管道处破损；2. 中频电炉工序（2 台 2 吨）未设置密闭厂房且为敞开式作业且收集口设计不合理，不能完全收集，配套的废气处理装置预处理过滤系统长期未更换，不能有效收集处理。	进一步调查核实，依法整改。	2019-10-30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201910-075	2019-09-20	焦作市	城乡 一体化 示范区	/	河南宇建 科技股份有限公司	焦作市示 范区 X011(位 马路)黄 河大道西 段 128 号	其他涉气 环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 夹片生产线淬火工序（中频加热炉）多台集气罩功率明显不足，无吸力，至使废气外溢，无组织排放；2. 夹片生产线淬火工序（渗碳炉）集气罩与作业面间隙过大，无法收集废气，至使废气大量外溢；3. 正火工序集气罩阀门未打开至废气无法收集，无组织排放。	进一步调查核实，依法 整改。	2019-10-30