附件

廊坊市永清县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-139	2019/6/30	廊坊市	永清县	/	永清维达药化有限公司	廊坊市永清县四纬道 9	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.一台正在使用的反应釜无未凝废气收集处理设施；2.真空干燥机无粉尘收集处理设施；3.烘干过程中的有机废气随热风口直排，现场无组织气味浓烈。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-140	2019/6/29	廊坊市	永清县	工业园区	河北古松农副产品有限公司	廊坊市永清县四纬道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题:1.该单位有5条自动包装机生产线，塑封废气无收集处理设施，车间内塑料焦味明显；2.淀粉分装线进料、筛分、装袋等过程均无粉尘收集处理设施，现场粉尘无组织排放现象严重。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-141	2019/6/29	廊坊市	永清县	工业园区	廊坊市三乐金属涂装有限公司	廊坊市永清县益田道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：热处理工件涂抹酒精、阻燃剂、金属清洗剂等经高温热处理后，产生的废气无任何污染防治设施，直接排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-142	2019/6/29	廊坊市	永清县	工业园区	廊坊市东化防腐工程有限公司永清分公司	廊坊市永清工业园区益田道2号	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1.液体沥青制料工序未经环评审批，且无粉尘、废气收集处理设施；2.配料研磨、高速分散等过程无粉尘处理设施，现场粉尘无组织排放严重；3.部分有机废气的集气罩管道破损，有机废气无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-144	2019/6/27	廊坊市	永清县	刘街乡	永清县胜利木业有限公司	廊坊市永清县	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1.开料工序均无粉尘收集处理设施，车间无组织现象严重；2.涂胶工序部分有收集罩，部分没有收集罩；3.涂胶定型车间窗户基本敞开式，影响废气收集效果。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-145	2019/6/27	廊坊市	永清县	刘街乡	无名喷涂厂（任建民）	廊坊市永清县	未安装治污设施	现场信访核查时，发现该厂未生产，但现场明显感受到生物质锅炉比较烫手，固化室内挂有连续的待固化喷件，该单位喷塑粉尘、固化废气、生物质锅炉废气均无任何污染防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-146	2019/6/27	廊坊市	永清县	刘街乡	廊坊雨坤展示用品有限公司	廊坊市永清县	未安装治污设施	现场信访核查时，发现该单位铁件切割无粉尘收集处理设施；膜打包机高温加热塑料无废气收集设施；废料破碎机无粉尘收集处理设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-147	2019/6/27	廊坊市	永清县	龙虎庄乡	仓上村玉米脱粒烘干厂	廊坊市永清县仓上村	未安装治污设施	现场信访核查时，发现该公司玉米脱屑、筛选、包装等工序无粉尘收集处理设施，现场粉尘无组织排放现象严重。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-148	2019/6/27	廊坊市	永清县	后奕镇	奕达印刷有限公司	廊坊市永清县建设道	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.装订热融废气无收集处理设施，直接无组织排放；2.塑封废气无污染防治设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-149	2019/6/26	廊坊市	永清县	永清镇	忠华木器加工厂	廊坊市永清县北前线	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：油漆车间残留的油漆未干，打磨区空气中的粉尘，明显有生产痕迹，相关生产设施也能随时通电，未安装治污设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-150	2019/6/26	廊坊市	永清县	别古庄镇	永清县源康食品有限公司	廊坊市永清县	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，棕榈油加热、熔化无油烟收集净化装置。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-151	2019/6/25	廊坊市	永清县	别古庄镇	廊坊远征玻璃微珠有限公司	廊坊市永清县韩古线	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，筛分、包装环节无粉尘收集处理设施，现场粉尘无组织现象严重。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-152	2019/6/25	廊坊市	永清县	别古庄镇	永清县美合地毯制造厂	廊坊市永清县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.无环保审批验收手续；2.熨烫整理人工毛产生的涂胶废气无收集处理设施；3.裁剪、后整理人工毛产生粉尘无收集处理设施，现场毛屑乱飞，无组织现象严重；4.一台涂胶机无废气收集处理设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-153	2019/6/28	廊坊市	永清县	工业园区	廊坊德基机械科技有限公司	廊坊市永清县二纬道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.露天刷漆，无废气收集处理设施；2.露天切割下脚料，引起明火燃烧，浓烟滚滚；3.部分焊接工位未使用烟气净化设施；4.新增保温棉、门框切割工序等无粉尘收集处理设施；5.抛丸机设置了塑料管导流粉尘和废砂，导致部分抛丸粉尘无收集处理；6.漆后打磨环节无粉尘收集设施；7.焊接工序净化设备按照操作手册应该压力值小于2.5，现场发现指示值已经大于3，操作手册要求大于2.5的情况下就应该更换活性炭棉，但企业未按规定实施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-154	2019/6/26	廊坊市	永清县	韩村镇	廊坊锦久辰玻璃微珠有限公司	廊坊市永清县韩古线	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.玻璃砂烧结炉废气应采用旋风除尘，企业实际未安装风机，无法形成有效收集处理；2.玻璃砂进料用叉车铲倒，而非使用上料机密闭传输，无组织粉尘严重；3.玻璃砂、玻璃珠筛分后装袋，直接落砂，无粉尘收集设施，无组织排放现象严重，现场到处粉尘。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/8/15
HB-201904-155	2019/6/28	廊坊市	永清县	工业园区	永清霍尔茨门业有限公司	廊坊市永清县兰花路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.发现两台包边机正在生产，但设备罩子全部打开，胶合废气无组织排放；2.油漆件正在晾干室晾干，废气处理设施已经关闭；3.双端裁切机正在运行，但现场无组织粉尘严重，加工件基本覆盖了吸风口。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-159	2019/6/26	廊坊市	永清县	韩村镇	永清韩村镇东营村东无名木材加工点	廊坊市永清县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场帮扶工作时发现，该加工点车辆正在装卸各类木材，现场扬起层层厚土和木屑，乌烟瘴气，主要进出地面未硬质化，无任何降尘、防尘设施和措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-156	2019/6/29	廊坊市	永清县	工业园区	河北中雪制冷设备有限公司	廊坊市永清工业园区兰花路 7 号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.电弧焊接无烟尘收集设施；2.塑料工件切割无粉尘收集处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201904-157	2019/6/26	廊坊市	永清县	管家务回族乡	永清县白建雄废木板露天破碎点	廊坊市永清县管家务乡	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，废木板粉碎机露天开放式破碎，无粉尘收集处理设施。现场叉车运废木板，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15
HB-201904-143	2019/6/28	廊坊市	永清县	工业园区	廊坊银帆涂料有限公司	廊坊市永清县二纬道 4	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产，混料罐上方集气罩的管道多处破损。	进一步调查核实，依法整改。	2019/8/15
HB-201904-158	2019/6/26	廊坊市	永清县	工业园区	孙立胜铁构件拆解点	廊坊市永清县 S273(廊霸线)	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，该铁构件拆解点工人露天从事铁件切割，拆解，烟尘无组织排放，火星造成干草和油漆板起火，浓烟滚滚。	进一步调查核实，依法整改。	2019/8/15